



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210.77.99.622

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βιοιωτίας, 320 09 Σχηματάρι

Τηλ.: 22620-52000,

www.haicorp.com

Αριθ. πρωτ. 5400-2025-06-393/20-06-2025

**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ &
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 1042/2025

ΕΙΔΟΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Β. Α.Ε**

Με το παρόν έγγραφο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. («ΕΑΒ Α.Ε») θέτει υπόψη σας απαντήσεις και χορηγεί διευκρινίσεις σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων (οι οποίες εντοπίζονται ως τέθηκαν, κατωτέρω) στο πλαίσιο του διαγωνισμού θέματος και επιπλέον σας ενημερώνει για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΑΒ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 1:

«Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου εμβαδού (ενδεικτικού) 85,00 τ.μ. *(μπορεί να γίνει 84 για να ταιριάζει στην τυποποίηση;)* που θα χρησιμοποιηθεί για χρήση w.c. και αποδυτηρίων ανδρών που θα αντικαταστήσει την αντίστοιχη υφιστάμενη κατασκευή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Δεδομένου ότι τα εν λόγω αναφερόμενα μεγέθη είναι ενδεικτικά, η πρόταση γίνεται αποδεκτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 2:

«Επιπλέον και σε απόσταση 3,0μ., έναν (1) νέο προκατασκευασμένο οικίσκο εμβαδού (ενδεικτικού) 26,00 τ.μ. *(μπορεί να γίνει 25 για να ταιριάζει στην τυποποίηση;)* για χρήση w.c. και αποδυτήρια γυναικών.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Ομοίως, ως ανωτέρω (βλ. απάντηση στο ερώτημα 1).

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 3:

«Κουφώματα:

- Τρεις (3) κεντρικές θύρες για τους οικίσκους μεταλλικές, βαμμένες ηλεκτροστατικά διαστάσεων τουλάχιστον 0,95cmX2,15cm *(μπορούν να τοποθετηθούν τυποποιημένες πόρτες 0,90X2,10;)* που να διαθέτουν τα καταλληλά εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης.
- Παράθυρα 26 τεμ. αλουμινίου βαμμένα ηλεκτροστατικά, διαστάσεων 35cmX35cm *(μπορούν να τοποθετηθούν τυποποιημένα παράθυρα 0,50x0,50; Στα 0,35X0,35 δεν μπαίνει η ανάκλιση)* ανακλινόμενα με διπλό τζάμι και σήτα σταθερή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Η πρόταση γίνεται αποδεκτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 4:

«Ειδικότερα:

- ❖ ΑΝΔΡΩΝ: Δύο (2) εξωτερικές θύρες ενδεικτικών διαστάσεων *(μπορούν να τοποθετηθούν τυποποιημένες πόρτες 0,90X2,10;)* 0,95x2,15 (ΠxΥ) m, μεταλλικές με μόνωση, με τρεις μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
- ❖ ΑΝΔΡΩΝ: Δεκαέξι (16) παράθυρα αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 0,35x0,35 *(μπορούν να τοποθετηθούν τυποποιημένα παράθυρα 0,50x0,50;)* (ΠxΥ) m με διπλούς υαλοπίνακες.
- ❖ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Μία (1) εξωτερική θύρα ενδεικτικών διαστάσεων 0,95x2,15 (ΠxΥ) m, μεταλλική με μόνωση, με τρεις μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
- ❖ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: (10) παράθυρα αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 0,35x0,35 (ΠxΥ)m, με διπλούς υαλοπίνακες.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Ομοίως, ως ανωτέρω (βλ. απάντηση στο ερώτημα 1).

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 5:

«Τεχνικά χαρακτηριστικά οικίσκου ενδεικτικού εμβαδού 85,00 τ.μ. & 26,00 τ.μ.

- Βάση

Δεν χρειάζεται θεμελίωση. Τοποθετείται πάνω σε τάκους μεταλλικούς, ξύλινους ή από μπετόν, ύψους 20-30cm, σε επίπεδο έδαφος.

Υποσημείωση: υπάρχει είδη ένας ανάλογος οικίσκος σε χρήση εμβαδού 85,00 τ.μ πάνω σε μεταλλικούς τάκους. »

Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι μεταλλικοί τάκοι; Αν όχι θα πρέπει να προμηθεύσει ο ανάδοχος τους νέους; Το έδαφος τι έδαφος είναι; Χώμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενοι μεταλλικοί τάκοι, λόγω παλαιότητας, δεν κρίνονται ως κατάλληλοι για περαιτέρω χρήση. Απαιτείται η προμήθεια καινούργιων, με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ο χώρος έδρασης που θα γίνει η τοποθέτηση είναι επάνω σε σκυρόδεμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 6:

«• Προκατασκευασμένος οικίσκος:

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένες διατομές και κοίλους δοκούς βαρέως τύπου.

Θα αποτελείται από μονάδα οικίσκου χρησιμοποιούμενη για τις εγκαταστάσεις των αποδυτηρίων και w.c. και με εσωτερική διαρρύθμιση όπως στο συνημμένο σχέδιο.»

(είναι εφικτές αλλαγές ώστε να ταιριάζουν στις τυποποιημένες μονάδες με το ίδιο πάντα εμβαδό;)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Οι αλλαγές είναι εφικτές μόνο εφόσον εξυπηρετούν το ίδιο εμβαδόν με τον ίδιο αριθμό wc, αποδυτήρια, νιπτήρες, αποθήκες κλπ

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 7:

«Εξωτερικά – Εσωτερικά τοιχώματα

Τα εξωτερικά – εσωτερικά τοιχώματα θα είναι από θερμομονωτικό πάνελ PIR *(γιατί PIR και όχι PUR; Είναι αποδυτήρια & WC! γιατί χρειάζονται πυραντοχή;)* περίπου 60mm. Ο σκελετός, η οροφή και το δάπεδο της κατασκευής θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα κατάλληλα επεξεργασμένο και βαμμένο ώστε να αντέχει στις εξωτερικές συνθήκες (υγρασία, ήλιος, θάλασσα).»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι τα τοιχώματα απαιτείται να είναι πυράντοχα καθώς πρόκειται για βιομηχανικό χώρο, και το απαιτεί ο κανονισμός της εταιρείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 8:

«Η επίστρωση του δαπέδου στους χώρους υγιεινής θα γίνει με οπλισμένη τσιμεντοσανίδα και επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια κατάλληλων διαστάσεων Α' ποιότητας αντιολισθητικά.»

(δεν συνίσταται. Κανένας κατασκευαστής τσιμεντοσανίδων δεν δίνει πιστοποίηση για χρήση σε πάτωμα! Προτείνουμε να γίνουν με κόντρα πλακέ και επένδυση από PVC! Είναι αποδεκτό;)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι η επίστρωση του δαπέδου απαιτείται να γίνει με πλακάκια, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, με την σωστή τοποθέτηση, όπως απαιτείται για να αποφεύγεται η εισροή υδάτων (π.χ. μεμβράνη, αστάρι, τσιμεντοκονίαμα, ισχυρή κόλλα ελαστομερής).

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 9:

«Υδρευση-Αποχέτευση

Οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αποχέτευσης θα αναχωρούν από τα σημεία λήψης από τους οικίσκους και θα συνδεθούν στο τελικό σημείο σύνδεσης του υφιστάμενου φρεατίου όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή.»

(σε ποιο σχέδιο;)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι το μήκος των σωληνώσεων γυναικών και ανδρών ανέρχεται κατ' εκτίμηση σε 24 μέτρα συνολικά. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες σύνδεσης σωληνώσεων αποτελούν ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 10:

«Ψύξη-Θέρμανση

Οι ανάγκες σε ψύξη θέρμανση σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους θα ικανοποιούνται με αντίστοιχης ισχύος κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου που θα καλύπτουν τα ψυκτικά φορτία που θα περιλαμβάνουν την ταυτόχρονη παρουσία περίπου έξι (6) ατόμων. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια αχρησιμοποίητα και θα έχουν πιστοποίηση Eurovent ως προς τις προδιαγραφές τους.

Πόσα κλιματιστικά ; τι δυναμικότητας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος απαιτείται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών για τον οικίσκο των ανδρών και αντίστοιχα ενός (1) κλιματιστικού για τον οικίσκο των γυναικών. Τα κλιματιστικά κατά τη χειμερινή περίοδο θα πρέπει να προσεγγίζουν τους 22° -25° C και κατά τη θερινή περίοδο να μην υπερβαίνουν τους 26° – 27° C προς εξασφάλιση θερμικής ανέσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 11:

«Στην τεχνική περιγραφή αναγράφεται ενδεικτικό εμβαδόν 85 τ.μ. για τα ανδρικά αποδυτήρια και 26 τ.μ. για τα γυναικεία αποδυτήρια. Ωστόσο, στο προσχέδιο που λάβαμε τα αντίστοιχα εμβαδά είναι 82,5 τ.μ. για τα ανδρικά και 25,5 τ.μ. για τα γυναικεία αποδυτήρια.

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε εάν οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυστηρά το προσχέδιο.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Δεν απαιτείται η αυστηρή τήρηση των ακριβών τετραγωνικών του προσχεδίου. Η απόκλιση που αναφέρεται είναι αμελητέα και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα. Ωστόσο, είναι κρίσιμο

να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί το περίγραμμα της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα κτίρια και εξοπλισμούς στον περιβάλλοντα χώρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 12:

«Κατά τη μελέτη των προδιαγραφών διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνονται οι θερμοσίφωνες.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας εάν απαιτούνται, όπως μας ενημερώσατε κατά την επίσκεψή μας, καθώς και το επιθυμητό μέγεθος της χωρητικότητάς τους.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Επιβεβαιώνεται η απαίτηση για εγκατάσταση ενός (1) θερμοσίφωνα σε κάθε οικίσκο, ήτοι έναν (1) θερμοσίφωνα για τον οικίσκο των ανδρών και έναν (1) για τον οικίσκο των γυναικών. Η χωρητικότητα κάθε θερμοσίφωνα ορίζεται σε 200 λίτρα για τον οικίσκο των ανδρών και 150 λίτρα για τον οικίσκο των γυναικών, ώστε να καλύπτεται επαρκώς η ζήτηση ζεστού νερού βάσει των εξυπηρετούμενων σημείων και της συχνότητας χρήσης. Οι θερμοσίφωνες θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 13:

«Κατά την επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις σας διαπιστώσαμε ότι επιθυμείτε ο εξοπλισμός των ανδρικών και γυναικείων αποδυτηρίων να περιλαμβάνει ιματιοθήκες και παγκάκια.

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την ανάγκη συμπερίληψης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, καθώς και την ποσότητα που απαιτείται.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Επιβεβαιώνεται η ανάγκη εξοπλισμού των αποδυτηρίων ανδρών και γυναικών με ιματιοθήκες και πάγκους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τα ανδρικά αποδυτήρια, προβλέπεται η εγκατάσταση ιματιοθηκών διαστάσεων περίπου 0,90 x 0,46 x 2,00 m, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 8 τεμάχια, και παγκάκια διαστάσεων περίπου 1,25 x 0,35 m, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 5 τεμάχια. Για τα γυναικεία αποδυτήρια, προβλέπεται η εγκατάσταση ιματιοθηκών αντίστοιχων διαστάσεων, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 3 τεμάχια, και παγκάκι διαστάσεων περίπου 1,25 x 0,35 m, σε ποσότητα 1 τεμαχίου. Οι ανάδοχοι καλούνται να λάβουν υπόψη τα προσχέδια για την κατάρτιση της προσφοράς τους, με δυνατότητα προσαρμογής στις τελικές απαιτήσεις του έργου.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 14:

«Θα απαιτηθούν υδρορροές; Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την προβλεπόμενη ποσότητα.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Επιβεβαιώνεται η ανάγκη εγκατάστασης υδρορροών για την απορροή ομβρίων και την προστασία των αποδυτηρίων. Οι υδρορροές θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία, ανάλογα με την κλίση της οροφής, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απορροή των

ομβρίων. Η ποσότητα και η διάταξη θα καθοριστούν από τη μελέτη του αναδόχου, με βάση τα προσχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 15:

«Κατά τη σημερινή αυτοψία ενημερωθήκαμε για τροποποιήσεις στο προσχέδιο των ανδρικών αποδυτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν: χωρισμό των αποδυτηρίων (ντουζιέρες και αποθήκες) με διαχωριστικό και εσωτερική θύρα από τον χώρο των τουαλετών (λεκάνες, νιπτήρες), κατάργηση της μίας εξωτερικής θύρας, καθώς και μετακίνηση ενός νιπτήρα στον χώρο της αποθήκης.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν θα μας αποσταλεί νέο αναθεωρημένο προσχέδιο.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Δεν προβλέπεται αποστολή νέου προσχεδίου. Το προσχέδιο που συνοδεύει τις τεχνικές προδιαγραφές παραμένει σε ισχύ. Οι προφορικές παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά την αυτοψία είχαν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν εντολή τροποποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 16:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας, θα ήταν δυνατόν να μας γνωστοποιήσετε εάν προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής, δεδομένου ότι απομένουν λιγότερες από δεκαοκτώ (18) ημέρες;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Οράτε κατωτέρω, στο κεφάλαιο Β.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 17:

«Στο Παράρτημα Α της υπ' αριθμ. 1042/2025 διακήρυξης, σελ. 43, αναφέρετε:

«επιπλέον και σε απόσταση 3,0μ, έναν νέο προκατασκευασμένο οικίσκο εμβαδού (ενδεικτικού) 26,00 τ.μ. για χρήση w.c. και αποδυτήρια γυναικών».

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε, παρατηρήσαμε ότι έχει γίνει αποξήλωση του κρασπέδου και επέκταση κατά 1,5 μ. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε για τον εν λόγω οικίσκο εάν η βάση έδρασης που θα κατασκευάσετε θα είναι υπερυψωμένη κατά είκοσι πόντους ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη ρύση για την αποχέτευση προς το υφιστάμενο φρεάτιο.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Η βάση εδράσεως που θα τοποθετηθεί ο οικίσκος για χρήση w.c. και αποδυτήρια γυναικών θα είναι στο ίδιο υφιστάμενο επίπεδο και η επέκταση του κρασπέδου κατά 1.20μ θα γίνει με την εκσκαφή 0.20 cm βάθος όπου θα εγκιβωτισθεί με μπετόν στο ίδιο επίπεδο με το υπάρχον. Η ρήση προς την αποχέτευση θα γίνει με την κλίση των σωληνώσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 18:

«Σχετικά με την παράγραφο «2.4.3.2 Τεχνική προσφορά» της υπ' αριθμό 1042/2025 Διακήρυξης που αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΑΒ, και συγκεκριμένα το σημείο: «Τεχνική προσφορά.....και θα συμπεριλαμβάνει απαραίτητως μελέτη στατικής επάρκειας των αγαθών από αρμόδιο μηχανικό του ίδιου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Α»,

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η ως άνω απαίτηση καλύπτεται με βεβαίωση στατικής επάρκειας ή χρειάζεται να καταθέσουμε στατική μελέτη κατά την υποβολή της οικονομική μας προσφοράς.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Σύμφωνα με την παράγραφο «2.4.3.2 Τεχνική προσφορά» της υπ' αριθμό 1042/2025 Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων για τις ανάγκες της ΕΑΒ, απαιτείται η υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας των οικίσκων, υπογεγραμμένης από αρμόδιο μηχανικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Α». Η εν λόγω μελέτη, μαζί με τη βεβαίωση στατικής επάρκειας από τον αρμόδιο μηχανικό, θα πρέπει να κατατεθεί απαραίτητως με την τεχνική προσφορά και όχι με την οικονομική προσφορά, κατά την υποβολή του φακέλου «τεχνικής προσφοράς».

Β. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού **έως την 15-07-2025**, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (άρθρο 1.5 της διακήρυξης) αντί για την 24-06-2025.

Ως εκ τούτου, μετατίθενται αντίστοιχα οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης) και οι ημερομηνίες αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν, λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω διευκρινίσεων.

Σχηματάρι, 20-06-2025

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

Χρήστος Μαύρος
Διευθυντής Διεύθυνσης Συμβάσεων